

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kolumbarium nr 3			
1.1		Przyziemie			
1	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - ścian z cegły klinkierowej	m ²		
d.1.	0103-01	44.1936-12.621	m ²	31.573	
1				RAZEM	31.573
2	KNR K-17	Spoinowanie murów z cegły	m ²		
d.1.	0201-01	44.1936-25.242	m ²	18.952	
1				RAZEM	18.952
3	WYCENA	Wykonanie i montaż prefabrykowanej płyty stropowej PS1 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
d.1.	WŁASNA	25-5	szt.	20.000	
1				RAZEM	20.000
4	WYCENA	Wykonanie i montaż prefabrykowanej płyty ściennej S1 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
d.1.	WŁASNA	20-4	szt.	16.000	
1				RAZEM	16.000
5	WYCENA	Wykonanie i montaż prefabrykowanej płyty ściennej S2 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
d.1.	WŁASNA	10-2	szt.	8.000	
1				RAZEM	8.000
6	WYCENA	Wykonanie i montaż prefabrykowanej płyty ściennej S3 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
d.1.	WŁASNA	25-5	szt.	20.000	
1				RAZEM	20.000
7	Wycena	Dostawa i montaż płyt ze sklejk wodoodpornej malowanej na kolor szary farbą odporną na warunki atmosferyczne 50x50x1,8 cm	elem.		
d.1.	własna	50-5	elem.	45.000	
1				RAZEM	45.000
1.2		I Kondygnacja			
8	WYCENA	Wykonanie i montaż prefabrykowanej płyty stropowej PS1 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
d.1.	WŁASNA	25-5	szt.	20.000	
2				RAZEM	20.000
9	WYCENA	Wykonanie i montaż prefabrykowanej płyty ściennej S1 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
d.1.	WŁASNA	20-4	szt.	16.000	
2				RAZEM	16.000
10	WYCENA	Wykonanie i montaż prefabrykowanej płyty ściennej S2 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
d.1.	WŁASNA	10-2	szt.	8.000	
2				RAZEM	8.000
11	WYCENA	Wykonanie i montaż prefabrykowanej płyty ściennej S3 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
d.1.	WŁASNA	25-5	szt.	20.000	
2				RAZEM	20.000
12	Wycena	Dostawa i montaż płyt ze sklejk wodoodpornej malowanej na kolor szary farbą odporną na warunki atmosferyczne 50x50x1,8 cm	elem.		
d.1.	własna	50-5	elem.	45.000	
2				RAZEM	45.000
1.3		II Kondygnacja			
13	WYCENA	Wykonanie i montaż prefabrykowanej płyty stropowej PS1 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
d.1.	WŁASNA	25-5	szt.	20.000	
3				RAZEM	20.000
14	WYCENA	Wykonanie i montaż prefabrykowanej płyty ściennej S1 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
d.1.	WŁASNA	20-4	szt.	16.000	
3				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	WYCENA d.1. WŁASNA 3	Wykonanie i montaż prefabrykowanej płyty ściennej S2 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
		10-2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	WYCENA d.1. WŁASNA 3	Wykonanie i montaż prefabrykowanej płyty ściennej S3 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
		25-5	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
17	Wycena d.1. własna 3	Dostawa i montaż płyt ze sklejki wodoodpornej malowanej na kolor szary farbą odporną na warunki atmosferyczne 50x50x1,8 cm	elem.		
		50-5	elem.	45.000	
				RAZEM	45.000
1.4		Dach			
18	WYCENA d.1. WŁASNA 4	Wykonanie i montaż prefabrykowanej płyty stropowej PS1 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
		25-5	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
19	WYCENA d.1. WŁASNA 4	Wykonanie i montaż prefabrykowanej belki G1 wraz z uchwytyami montażowymi - zgodnie z opisem w projekcie	szt.		
		10-2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	NNRNKB d.1. 202 0416-01 4	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty o przekroju do 180 cm2	m ³		
		0.125*0.125*14.63*2	m ³	0.457	
				RAZEM	0.457
21	NNRNKB d.1. 202 0416-03 4	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - ramy górne i płatwie o dł. do 3 m i przekroju do 180 cm2	m ³		
		0.025*0.125*1.30*64+0.025*0.125*1.80*16	m ³	0.350	
				RAZEM	0.350
22	KNR 19-01 d.1. 0412-07 4	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - jętki o przekroju poprzecznym do 180 cm2	m		
		Obmiar dodatkowy 0.025*0.125*0.80*16	m ³		0.040
		0.025*0.125*0.80*16	m	0.040	
				RAZEM	0.040
23	KNR 2-02 d.1. 0410-01 4	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		1.55*13.54*2	m ²	41.974	
				RAZEM	41.974
24	KNR 2-02 d.1. 0410-02 4	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		1.55*13.54*2	m ²	41.974	
				RAZEM	41.974
25	KNR 2-02 d.1. 0504-04 4 0504-07	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę z uszczelnieniem zaprawą	m ²		
		1.55*13.54*2	m ²	41.974	
				RAZEM	41.974
26	KSNR 2 d.1. 0701-05 4	Ścianki działowe ażurowe gr.1/2 cegły	m ²		
		16.23*0.75-2.468	m ²	9.705	
				RAZEM	9.705
27	KNR K-05 d.1. 0304-02 4	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną i płaską - gąsior bez mufy	szt.		
		50-10	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000